

PROGETTO ESECUTIVO APPALTABILE LOTTO 2 - Intervento di rimozione rifiuti presso l'area Metal Plast

CRONOPROGRAMMA

n.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Mesi																
		Durata	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Allestimento cantiere: pulizia e verifica delle aree destinate all'installazione dell'area tecnica, adeguamenti recinzione, predisposizione dell'area tecnica (box spogliatoi/servizi/uffici), lavaggio ruote, pesa, area deposito rifiuti (cassoni), tendostruttura, viabilità interna, allacciamenti.	1 mese	→															
	Sistemazione e adeguamento della viabilità esterna.	1 mese	→															
2	Bonifica amianto: predisposizione e protocollazione Piano di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08	0,5 mesi	→															
	Bonifica amianto: acquisizione nulla osta da parte dell'Ente competente	1 mese	→															
3	Messa in sicurezza area capannoni n. 1 e n. 2: recintazione con pannelli in rete metallica elettrosaldata (tipo orso-grill) rivestiti in rete plastica arancione, rimozione parti pericolanti (es. taglio con cesoia) e posizionamento apprestamenti di sostegno/consolidamento necessari.	1,5 mesi	→															
4	Bonifica amianto aree interne ai capannoni e nelle aree limitrofe: - rimozione delle eventuali coperture in MCA pericolanti, - decespugliamento, pulizia e cernita rifiuti non MCA, incapsulamento, rimozione, confezionamento e deposito delle lastre integre e frammentate in MCA a terra, localmente frammiste ad altri rifiuti in cumulo (macerie e cenere). Invio agli impianti autorizzati per lo smaltimento.	1,5 mesi		→														
5	Rifiuti del cumulo 10 (Poliaccoppiati) previa eventuale cernita: raggruppamento e confezionamento, rimozione, carico e invio agli impianti autorizzati,	10,5 mesi		→														
6	Rifiuti dei cumuli esterni (Ceneri prevalenti e altri) (n. 8, 9, 13, 14, 15 e 19 e zone D, G, H e L) previa eventuale cernita: - ceneri: movimentazione, confezionamento in big-bags (tendostruttura), deposito, carico e invio agli impianti autorizzati, - altri rifiuti: raggruppamento e confezionamento, rimozione, carico e invio agli impianti autorizzati,	7 mesi		→														
7	Rifiuti dei capannoni 1 e 2 (Ceneri prevalenti, macerie e altri) previa eventuale cernita: - ceneri: movimentazione, confezionamento in big-bags (tendostruttura), deposito, carico e invio agli impianti autorizzati, - macerie e altri rifiuti: raggruppamento e confezionamento, rimozione, carico e invio agli impianti autorizzati,	7 mesi			→													
8	Rifiuti vari , previa eventuale cernita, raggruppamento e confezionamento, rimozione, carico e invio agli impianti autorizzati,	10,5 mesi		→														
9	Analisi e verifiche ambientali (rifiuti, aria e rumore): pre intervento (bianco) e in corso d'opera	11,5 mesi	→															
10	Dismissione cantiere: smantellamento impianti, apprestamenti, sistemazione della viabilità esterna e restituzione delle aree.	0,5 mesi															→	